



6000



Campanili



Soggetto Attuatore	Comune di Moneglia (...Ge...) – Regione Liguria
Codice Intervento	0320
Denominazione intervento	“Opere di Ristrutturazione riguardanti il Municipio del Comune di Moneglia “-
Approvazione Disciplinare	D.D. prot. n. 9.337 ... del 29/05/2014.....
Importo finanziato (A)	€ 560.000,00 ...
Appaltatore	“C.E.A. M. Consorzio Edili Affini Monferrino “ di Casale Monferrato (AL) e “PALASER Srl “ di Saint Vincent (AO)

## RELAZIONE FINALE ASSEVERATA ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del Disciplinare

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato in data **23/04/2014** .. con Delibera n. **56** del **23/04/2014** , dichiara ai sensi dell’Art. 7, comma 2 del Disciplinare che i lavori di cui all’intervento in oggetto sono ultimati in data ...**08/08/2016**.... e collaudati in ogni loro parte. Dichiara altresì che gli stessi sono coerenti con quelli del progetto presentato con l’Istanza di finanziamento.

### SINTESI DATI DEL PROCEDIMENTO

- Istanza di finanziamento prot. **9.684** del **23/10/2013** approvata con Delibera n. **145** del **19/10/2013**.
- Progetto a base di gara approvato con Delibera n. ...**56** .. del **23/04/2014**.....
- Aggiudicazione Lavori approvata con Det.na ll.pp. n. **132** del **30/10/2014**
- Quadro Economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori - **(B)** (*inserire Quadro Economico*)
- Perizia di Variante (se redatta) ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 approvata con Delibera/Determina n. **131** del **19/08/2016** ;
  - o Importo aggiuntivo: (*maggiore importo complessivo Q.E.*) € **ZERO**
- Quadro Economico rimodulato a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante **(B1)** (*inserire Quadro Economico*)
- Collaudo Tecnico Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Delibera n. del (*allegare Delibera*)

## VERIFICA DELLE SPESE EFFETTUATE

Elencare nella sottostante tabella tutti i pagamenti all'interno dell'intervento finanziato, con mandati di pagamento e relative fatture quietanzate.

(le somme non ancora liquidate dovranno essere comunque indicate ed evidenziate con la nota "in liquidazione")

C1) Lavori							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
1014	09/07/2015	03/PA	16/06/2015	S.A.L. n. 1 del 03/06/15 Opere di ristrutturazione municipio del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili	€ 40.500,00	€ 4.050,00	
1825	24/12/2015	44/PA	23/12/2015	S.A.L. n. 2 del 22/12/15 Opere di ristrutturazione municipio del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili	€ 113.500,00	€ 11.350,00	
808	29/06/2016	25/PA	13/05/2016	S.A.L. n. 3 del 04/05/16 - Opere di ristrutturazione municipio del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili Acconto fattura 25/PA	€ 75.900,00	€ 7.590,00	
878	05/07/2016	25/PA	13/05/2016	S.A.L. n. 3 del 04/05/16 - Opere di ristrutturazione municipio del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili Saldo fattura 25/PA	€ 75.900,00	€ 7.590,00	
In liquidazione		44/PA	12/10/2016	<b>Stato finale</b> Opere di ristrutturazione municipio del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili	<b>€ 139.879,69</b>	<b>€ 13.987,97</b>	
<b>Totali Complessivi</b>					<b>€ 445.679,69</b>	<b>€ 44.567,97</b>	
<b>Somme a disposizione :</b>							
<b>C2) spese professionisti e incentivo</b>							
Mandati di Pagamento		Fatture		Descrizione della Spesa	Importo (al netto IVA)	IVA 10%	IVA 22%
N°	Data	N°	Data				
146	01/02/2014	Determina liquidaz. n. 59 del 11/11/2013		Compenso incentivante al gruppo di lavoro per realizzazione opera abbattimento barriere architettoniche, contenimento energetico, restauro facciate e adeguamento anti.sismico sede municipale del Comune	€ 2.128,50	//	//

905	20/06/2014		16/04/2014	Redazione progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 14.560,00		€ 3.203,20
906	20/06/2014		18/04/2014	Redazione progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 5.720,00		€ 1.258,40
1683	13/11/2014	Nota spese ing. . Pellegrino Sara		Spese istruttoria sismica - cod. 3650.4.24.13	€ 648,00		
830	11/06/2015	7	30/03/2015	Valutazione vulnerabilità sismica e redazione progetto definitivo interventi adeguamento strutturale della sede municipale	€ 1.872,00		€ 411,84
1057	24/07/2015	20/FE	23/06/2015	Collaudo parziale opere di ristrutturazione riguardanti il municipio del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 936,00		€ 205,92
1475	24/10/2015	1-15	30/09/2015	Verifica della perizia di Variante in corso d'opera relativa alle opere di ristrutturazione riguardanti il municipio del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 1.040,00		€ 228,80
1476	24/10/2015	1PA	17/09/2015	Redazione primo SAL e variante in corso d'opera delle opere di ristrutturazione del municipio del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 1.820,55		€ 400,52
1477	24/10/2015	1PA	17/09/2016	Redazione primo SAL e variante in corso d'opera delle opere di ristrutturazione del municipio del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 1.820,55		€ 400,52
406	24/03/2016	06/FE	25/01/2016	Collaudo statico delle opere strutturali lato est sede municipale del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 1.040,00		€ 228,80
434	31/03/2016	1/16	18/02/2016	Acconto D.L. strutturale per interventi di adeguamento strutturale sede municipale del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 1.872,00		€ 411,84
520	18/04/2016	1PA	25/02/2016	D.L. e coord. Sicurezza in fase esecutiva di opere pubbliche – ristrutturazione sede municipale del Comune di Moneglia – Primo programma 6.000 Campanili Secondo SAL	€ 2.405,00 ( escl. art. 15 )		//
521	18/04/2016	2PA	25/02/2016	D.L. e coord. Sicurezza in fase esecutiva di opere pubbliche – ristrutturazione sede municipale del Comune di Moneglia – Primo programma 6.000 Campanili Secondo SAL	€ 2.405,00		€ 529,10
892	22/07/2016	4PA	23/07/2016	D.L. e coord. Sicurezza in fase esecutiva di opere pubbliche – ristrutturazione sede municipale			

				del Comune di Moneglia – Primo programma 6.000 Campanili Terzo SAL	€ 2.693,60		€ 592,59
893	22/07/2016	2PA	23/07/2016	D.L. e coord. Sicurezza in fase esecutiva di opere pubbliche – ristrutturazione sede municipale del Comune di Moneglia – Primo programma 6.000 Campanili Terzo SAL	€ 2.693,60 (escl. ex art. 15)		//
1038	29/08/2016	18/FE	24/06/2016	Terzo Collaudo statico delle opere strutturali lato est sede municipale del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 520,00		€ 114,40
In liquidazione		21/FE	17/08/2016 Ing. Paolo Nattero	Collaudo statico delle opere strutturali sede municipale del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili Saldo	€ 624,00		€ 137,28
In liquidazione		2/2016	04/10/2016 Ing. Sara Pellegrino	D.L. Strutturale interventi di adeguamento strutturale sede municipale del Comune di Moneglia - Primo programma 6.000 Campanili	€ 3.328,00		€ 732,16
In liquidazione		3/PA	12/10/2016 Arch. Matteo Garibaldi	D.L., coord. Sicurezza in fase esecutiva , assistenza al collaudo e liquidazione finale - ristrutturazione sede municipale del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 3.047,20 Escl. Ex art. 15		//
In liquidazione		5/PA	12/10/2016 Arch. Paola M. Brignardello	D.L., coord. Sicurezza in fase esecutiva , assistenza al collaudo e liquidazione finale - ristrutturazione sede municipale del Comune di Moneglia Primo programma 6.000 Campanili	€ 3.879,20		€ 853,42
In liquidazione		Nota uff. Tecnico LL.PP.		Proposta liquidazione compenso incentivante per opere di abbattimento barriere architett. , contenimento energetico, restauro facciate e adeguam. anti-sismico della sede municipale	€ 1.870,50		//
In liquidazione				Proposta liquidazione compenso incentivante per opere di abbattimento barriere architett. , contenimento energetico, restauro facciate e adeguam. anti-sismico della sede municipale	€ 1.245,67		//
<b>Totali Complessivi</b>					<b>€ 58.169,37</b>		<b>€ 9.708,79</b>
<b>Totali C1 e C2</b>					<b>€ 503.849,06</b>	<b>€ 44.567,97</b>	<b>€ 9.708,79</b>
<b>(C) TOTALE GENERALE (C1+C2)</b>					<b>€ 558.125,82</b>		

## DETERMINAZIONE DEL SALDO

- TOTALE SOMME SPESE (C) = <i>(comprehensive delle eventuali somme "in liquidazione")</i>	€ .....558.125,82.....
- TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	€ .....305.761,90.....
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C - D) =	€ .....252.393,92.....

## ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

- IMPORTO FINANZIATO (A) =	€ .....560.000,00.....
- TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ .....558.125,82.....
ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	€ .....1.874,18.....

Si allega sintesi della documentazione fotografica ante e post operam

Moneglia, li 26/10/2016

  
**Il Responsabile del Procedimento**  
arch. Sebastiano Rossello

 

**QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI**

**PROGETTO**

	<b>LAVORI</b>			
A.1.1	Importo esecuzione lavori soggetti a ribasso	€ 186.881,52		
A.1.2	Importo per costo del personale non soggetto a ribasso	€ 218.118,48		
A.1.3	Oneri di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetto a ribasso	€ 25.000,00		
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 430.000,00</b>		
	Ribasso contrattuale del 27,616% su Importo esec. lavori	€ 51.609,20		
A.1.1 b	Importo esec. lavori al netto del ribasso contrattuale	€ 135.272,32	€ 135.272,32	
A.1.2	Importo per costo del personale non soggetto a ribasso	€ 218.118,48	€ 218.118,48	
A.1.3	Oneri di igiene e sicurezza non soggetto a ribasso	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
A.1	<b>IMPORTO CONTRATTUALE PROGETTO</b>		<b>€ 378.390,80</b>	
A.2	I.V.A. sui lavori		<b>€ 37.839,08</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 416.229,88</b>	<b>€ 416.229,88</b>

	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00	
B.4	Imprevisti		€ 20.841,60	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00	
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità		€ 43.000,00	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 5.160,00	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 860,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.300,00	
B.12	I.V.A. e contributi dovuti per legge su spese tecniche		€ 9.838,40	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 87.000,00</b>	<b>€ 87.000,00</b>

<b>C</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 56.770,12</b>	<b>€ 56.770,12</b>
----------	-------------------------	--	--------------------	--------------------

<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 560.000,00</b>
--------------	------------------------	--	--	---------------------

ALLEGATO B

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

**VARIANTE 2 ai sensi art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2008 e s.m.i.**

<b>LAVORI</b>				
A.1.1	Importo esecuzione lavori soggetti a ribasso	€ 215.069,56		
A.1.2	Importo per costo del personale non soggetto a ribasso	€ 265.003,74		
A.1.3	Oneri di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non soggetto a ribasso	€ 25.000,00		
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 505.073,30</b>		
	Ribasso contrattuale del 27,616% su Importo esec. lavori	€ 59.393,61		
A.1.1 b	Importo esec. lavori al netto del ribasso contrattuale	€ 155.675,95	€ 155.675,95	
A.1.2	Importo per costo del personale non soggetto a ribasso	€ 265.003,74	€ 265.003,74	
A.1.3	Oneri di igiene e sicurezza non soggetto a ribasso	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
A.1	<b>IMPORTO CONTRATTUALE VARIANTE ai sensi art. 132 c.3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</b>		<b>€ 445.679,69</b>	
A.2	I.V.A. sui lavori		€ 44.567,97	
<b>A</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 490.247,66</b>	<b>€ 490.247,66</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00	
B.4	Imprevisti		€ 13,81	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00	
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità e alla redazione di variante		€ 44.466,06	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 5.160,00	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 860,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 4.300,00	
B.12	I.V.A. e contributi dovuti per legge su spese tecniche		€ 11.952,48	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 69.752,34</b>	<b>€ 69.752,34</b>

<b>C</b>	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
----------	-------------------------	--	---------------	---------------

<b>A+B+C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 560.000,00</b>
--------------	------------------------	--	--	---------------------

ALLEGATO B1