

PROGRAMMA AMBIENTALE 2022										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	DNU	€ 60.000,00	65% diraccolta differenziata	Estensione del PAP utenze commerciali 12 mesi, nomina ecoausiliario e revisione contratto con appaltatore	gen-22	dic-22				
				Attivazione microraccolte porta a porta utenze non domestiche (piccoli rae, pile, lampadine, ferro, gomma, ecc.) e campagna informativa	mag-22	dic-22				
				Incentivazione raccolta differenziata incrementando i cestini multicomparto da posizionare sulla passeggiata a mare (4.800 euro) e campagna informativa verso cittadini e commercianti con il sostegno di uno steward (7.450 euro) - promozione compostaggio domestico	gen-22	giu-22	previsto acquisto di altri 6 cestini (4800 euro)	intervento completato		
				Adesione alla campagna Plastic free (spiaggia La Secca) nell'ambito del progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente	giu-20	giu-22	Da completare attività			
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, assetto paesaggistico e territoriale)	Responsabile LLPP	€ 15.000,00	-	Avvio analisi e interpretazione dati monitoraggio inclinometri e celle di carico gallerie lato Deiva Marina per movimento di cedimento	gen-20	dic-22		In corso le rilevazioni manuali, da attivare linea telefonica per monitoraggio in tempo reale		
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, assetto paesaggistico e territoriale)	RUOA	€ 35.000,00		Ripristino monitoraggio frana di Lemoglio, un tempo con gli inclinometri. Da fare una nuova installazione di 3-4 in porzione orientale verso Deiva	da definire a seguito di finanziamento					

PROGRAMMA AMBIENTALE 2022										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IREN/RUOA	€ 60.000,00	miglioramento rete fognaria	rifacimento stazione di pompaggio fognatura t. Bisagno	nel corso del 2017	giu-22		Lavori in corso, da collegare entro maggio il sistema informatico		
	ATO-IREN/RUOA	da definire	miglioramento efficienza depurativa	eliminazione fossa Imhoff Crova e allaccio al depuratore	da definire					
	ATO-IREN/RUOA	€ 400.000,00	Diminuzione rischio inquinamento marino	Sostituzione tratto fognatura da Rocca Incatenata al depuratore, in galleria, più di 800 metri	mar-21	dic-23		in corso la richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni (zona frana e SIC) - previsto intervento nel 2023		
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 400.000,00	Mitigazione rischio sismico palestra edificio scolastico	Progettazione Interventi per adeguamento sismico della palestra a servizio dell'edificio scolastico	giu19	dic22		affidati i lavori, da avviare		
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, assetto paesaggistico e territoriale)	LLPP	€ 2.200.000,00		Regimazione idraulica t. San Lorenzo per mitigazione rischio alluvionale	da definire in base al finanziamento			Fatta VAS, in attesa di conferenza dei servizi		
Contenimento erosione marina	Responsabile LLPP	€ 1.400.000,00		Progettazione ultimo lotto La Secca per completamento pennelli e ripascimento strutturale	dic-21	dic-22		Affidati lavori, in corso sistemazione scogliera e ripascimento finale		
Contenimento erosione marina	Responsabile LLPP	€ 500.000,00		Ripristino scogliera a protezione strada gallerie lato Deiva, (depuratore)	mar-21	ago-21	mar-22	lavori completati		

PROGRAMMA AMBIENTALE 2022										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Contenimento erosione marina	Responsabile LLPP	€ 100.000,00		ripristino scogliera a protezione strada gallerie da Punta Rospo Rocca incatenata	dic-21	dic-22		Lavori affidati		
Mitigazione del rischio	LLPP	€ 1.000.000,00		Intervento di consolidamento piazzale Rocca Incatenata in loc. Rospo - strada delle gallerie	mar-22	da definire		approvata la progettazione		
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	LLPP	€ 1.080.000,00		Valorizzazione di Torre Villafranca e del suo Parco (PNRR - progetto presentato insieme al Comune di Framura)	da definire in base al finanziamento					
Rigenerazione culturale e sociale del centro storico	LLPP	€ 596.000,00		Interventi di riqualificazione dei borghi storici di San Saturnino, Comeglio, Tessi (PNRR)	da definire in base al finanziamento					
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGA	€ 1.000,00	n.d.	attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Mediaterraneo Servizi srl)	gen-22	dic-22	dic-21			
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGA	€ 500,00		adesione al programma della FEE Italia "Ecoschool" relativo all'educazione ambientale delle scuole	ott-21	dic-22				
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.	Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell'ambito della manifestazione Mostra Mercato dell'olio di oliva	apr-22	apr-22	apr-22	manifestazione effettuata il 18 aprile		