

PROGRAMMA AMBIENTALE 2024										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Incremento della raccolta differenziata e riduzione complessiva della produzione di rifiuti (aspetto amb.: produz. Rifiuti)	DNU	TARI (in accordo con bando Città Metropolitana per il Bacino del Golfo del Tigullio (lotto I - gestione Aprica)	70% a 12 mesi 75% dal 2° anno	Avvio nuovo servizio	feb-24	gen-29		avvio del servizio previsto nel mese di febbraio		Appalto con opzione rinnovo 5 anni
Riduzione della produzione dei rifiuti (plastica)	DNU	€ 25.000,00		Installazione cassetta dell'acqua	da definire			Richiesti preventivi, da individuare l'area		
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, assetto paesaggistico e territoriale)	RUOA	€ 35.000,00		Ripristino monitoraggio frana di Lemoglio, un tempo con gli inclinometri. Da fare una nuova installazione di 3-4 in porzione orientale verso Deiva	gen-23	giu-24		Intervento curato direttamente da ARPAL con Regione Liguria. Prevista la riattivazione di alcuni punti esistenti e l'installazione di nuovi		
Mobilità sostenibile	LLPP	€ 180.000,00		Progettazione tunnel ciclopedonale di collegamento con la Secca	gen-23	mar-24		Presentata pre fattibilità con tre proposte, in elaborazione progetto esecutivo su una delle scelte. Una volta approvato, verrà inserito nelle opere strategiche da segnalare alla Regione		
Mobilità sostenibile	LLPP	€ 100.000,00		Realizzazione parcheggio pubblico in loc. Bracco	gen-23	gen-24		lavori in fase di ultimazione		

PROGRAMMA AMBIENTALE 2024										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Efficientamento energetico	Amministratori	-	Costituzione Comunità Energetica rinnovabile	Avvio delle fasi per la costituzione di una comunità energetica	gen-24	dic-24		Raccolti elementi per la predisposizione di una delibera d'impulso per coinvolgere i privati		
Efficientamento energetico	LLPP	€ 300.000,00		Sostituzione impianto semaforico delle gallerie	mar-23	giu-24		Lavori affidati, avvio previsto nel mese di gennaio		
Ottimizzazione trattamento reflui (aspetti amb. scarichi idrici, qualità acque balneazione)	ATO-IRETI/RUOA	da definire	miglioramento efficienza depurativa	eliminazione fossa Imhoff Crova e allaccio al depuratore	da definire					
	ATO-IRETI/RUOA	€ 400.000,00	Diminuzione rischio inquinamento marino	Sostituzione tratto fognatura da Rocca Incatenata al depuratore, in galleria, più di 800 metri	da definire			Intervento non ancora finanziato sul Piano d'Ambito. Si prevede di riproporlo sul prossimi piano triennale		
	ATO-IRETI/RUOA	-	Rispetto della Carta dei Servizi	Campagna di sollecito e controllo delle attività del gestore finalizzata al rispetto della Carta dei Servizi	gen-24	dic-24				

PROGRAMMA AMBIENTALE 2024										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	Responsabile LLPP	€ 400.000,00	Mitigazione rischio sismico palestra edificio scolastico	Progettazione Interventi per adeguamento sismico della palestra a servizio dell'edificio scolastico	giu-23	feb-24		Lavori avviati a luglio 23		
Miglioramento assetto idrogeologico (aspetti amb. Uso del suolo, assetto paesaggistico e territoriale)	LLPP	€ 2.200.000,00		Regimazione idraulica t. San Lorenzo per mitigazione rischio alluvionale (I lotto: 1.800.000)	da definire in base al finanziamento			Approvato progetto definitivo e finanziata la progettazione. Da approvare in CdS il progetto esecutivo I lotto. In attesa di finanziamento		
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	LLPP	€ 100.000,00		Valorizzazione di Torre Villafranca e del suo Parco	da definire in base all'ottenimento di fondi					
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	LLPP	€ 800.000,00		Riqualificazione edificio San Benedetto per ospitare il distretto sociale (PNRR presentato dal Comune di Ssestri Levante e PNRR Housing First)	gen-23	dic-26		Progetto implementato con un secondo filone di finanziamento da 500mila euro. Progettazione definitiva in fase di approvazione con recepimento delle prescrizioni della soprintendenza		
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	LLPP	€ 270.000,00		Risistemazione ex campo sportivo località La Secca con realizzazione di rampa carrabile propedeutico a successive realizzazioni e risistemazione viabilità	nov-23	giu-24				

PROGRAMMA AMBIENTALE 2024										
Obiettivo	Responsabile	Risorse finanziarie	Traguardo	Azioni	Tempistica			Stato avanzamento		Note
					Data avvio prevista/ effettiva	Data termine previsto	Data effettiva realizzazione	I° sem	II° sem	
Riqualificazione ambientale e urbanistica (aspetti amb: tutti)	LLPP	€ 98.000,00		Rinforzo strutturale Galleria 2 Debarbieri tra Moneglia e Deiva	lug-23	gen-24		In corso di approvazione la progettazione		
Sensibilizzazione in materia ambientale di cittadini, turisti, studenti (aspetto amb.:tutti)	RSGA	€ 1.000,00	n.d.	attività di educazione ambientale nelle scuole e iniziative ludico-didattiche estive (in collaborazione con Labter Tigullio)	gen-24	dic-24				
Valorizzazione dell'agricoltura quale attività di presidio e promozione prodotti locali (aspetti amb. IND: uso del suolo, assetto paesaggistico)	IAAG	€ 1.500,00	n.d.	Promozione e supporto alle produzioni locali ed ai prodotti tipici attraverso convegno nell'ambito della manifestazione Mostra Mercato dell'olio di oliva	apr-24	apr-24				